

16、固定式起重機作業檢點表

(除每日作業前，於瞬間風速超過每秒 30 公尺或發生四級以上地震後應檢查)

請依實際需求自行增列檢查項目

檢查日期：_____年_____月	日期						
科/室/隊/班：_____	檢查 人員 簽章 檢查 方式						
車號/編號：_____							
檢查項目							
1. 過捲或過負荷預防及警報(替代)裝置動作性能是否正常	測試						
2. 控制裝置(如操作桿、開關等)、制動器及離合器等動作是否正常	測試						
3. 直行軌道及吊運車橫行之導軌狀況是否正常	測試						
4. 鋼索、吊鉤運作是否正常	測試						
說明 1. 正常：○，異常：×，無此項或不適用：檢查項目文字畫刪除線，並註記不適用。 2. 發現異常可能造成危害時，應立即暫停作業並進行確認、維修，恢復正常後始得恢復作業。	現場主管 簽章						
異常時採取措施							