

17、移動式起重機(抓斗車)作業檢點表

請依實際需求自行增列檢查項目

檢查日期：_____年_____月	日期						
科/室/隊/班：_____ 車號/編號：_____ 檢查項目	檢查 人員 簽章 檢查 方式						
1. 過捲或過負荷預防及警報(替代)裝置動作性能是否正常	測試						
2. 抓斗運作狀況是否正常	測試						
3. 控制裝置(如操作桿、開關等)、制動器及離合器等動作正常	測試						
4. 電瓶水、引擎冷卻水、雨刷水等水位正常	目視						
5. 頭燈、方向燈、煞車燈、儀錶板燈功能正常	測試						
6. 引擎機油、煞車油、變速箱油油量正常	目視						
7. 油壓系統運作正常，管路及接頭無漏油現象	測試						
8. 引擎啟動正常、無異音	測試						
9. 輪胎胎壓、磨耗情形、輪胎鋼圈螺栓正常	目視						
說明 1. 正常：○，異常：×，無此項或不適用：檢查項目文字畫刪除線，並註記不適用。 2. 發現異常可能造成危害時，應立即暫停作業並進行確認、維修，恢復正常後始得恢復作業。	現場主管簽章						
異常時採取措施							